

L'installazione del nuovo laboratorio odontotecnico nell'Ospedale Comboni


Hans-Peter Spielmann

4.-17. Aprile 2016

L'ano scorso a ventitré di Aprile, abbiamo mandato il container con tutta l'attrezzatura del laboratorio verso Sogakope a Ghana.



Fra tempo visitavo tre volte il Centro Comboni per l'installazione. **La prima volta nell'Agosto 2015:** Per disimpelare e controllare la merce mandato nel container. In più per la pianificazione dell'impostazione ideale dell'attrezzatura.



La seconda volta nel Novembre 2015: Per seguire e controllare le modificazioni strutturali – tutte le linee, acqua, fognature, elettricità, gas, aria etc.



L'installazione del soffitto, li apparecchi per l'aria condizionata, (due per laboratorio un dentro lo studio vicino al laboratorio), la nuova illuminazione, lo spogliatoio, il bagno per la clinica e laboratorio.



La cabina: (machine house) Costruito per i compressori e per le bombole di gas, e la nuova porta d'entrata.



Per eseguire tutti questi cambiamenti strutturali, abbiamo mandato cinque mila franchi svizzeri a disposizione dell'Ospedale Comboni.

La terza volta nell'aprile 2016: Il piano per questa visita era, mettere a posta tutta l'attrezzatura del laboratorio. Prima della partenza di Svizzera mi è mano fatto una cassa di legno, le misure superiore a delle valige, per portare materiale e strumenti tutta che serve per eseguire il montaggio d'un laboratorio. L'Ospedale manca tutto anche gli strumenti per gli artigiani.



Con i lavori preparatori de costruzioni e tecnica era abbastanza sodisfatto, tranne i lavori de muratori e i pittori. I pittori hanno combinato un disastro, peggio non si può fare, spalmate tutto con i lori pennelli, sopra i nuovi soffitti, le ceramiche nel bagno, i pavimenti, l'attrezzatura del laboratorio già montata. Nonostante che a questo peccato abbiamo continuato. Tutti i collaboratori dell'Ospedale hanno aiutato e lavorato forte per il montaggio del laboratorio.






Al fine di completare veramente l'installazione era di nuova bisogna versare un po' di soldi, per coprire diverse spese accessorie.



Aggiustamenti, e regolazioni finali sono effettuate.

L'ultimo giorno di lavoro è stato riservato per l'istruzione dell'uso e la manutenzione dell'attrezzatura del nuovo laboratorio.



Laboratorio finito



Sala di gesso



Sala di fondere



Office



Adesso è finito il laboratorio configurato e pronto per il servizio dell'Ospedale Comboni, per il popolo di Ghana. È stato una grande soddisfazione di realizzarlo.

Aprile, 17. 2016